



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นมา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยะลา

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

-โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	๑๔๕	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
● รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน	๑๔๕	โครงการ	๖๘,๓๕๒,๕๑๐
● อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๑	จำนวน	๑๘	โครงการ	๒๘,๙๐๐,๘๒๔
● ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๒	จำนวน	๕๖	โครงการ	๓๑,๒๔๒,๗๗๔
● ยังไม่ดำเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๑	จำนวน	๖๗	โครงการ	๗,๘๐๘,๙๑๒
● ยกเลิก (ไม่ดำเนินการ) คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘	จำนวน	๒	โครงการ	๒๐๐,๐๐๐
● เพิ่มเติม (โอนตั้งจ่ายใหม่) คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘	จำนวน	๒	โครงการ	๒๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕,๑๒	๓๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕,๑๒ กว้าง ๘ เมตร สูง ๖ เมตร	๐	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลง ลูกครึ่งข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต. กระจ่าย จุดแปลงเกษตร – กองทุนสวัสดิการชุมชน (โรงเรียน) บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถาวร สีโสภาก บ้านกระจ่าย หมู่ที่ ๑๓	๑๐๑,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร	๐	๑๐๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสันติ พงศ์ โนนจันทร์ บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘	๑๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลง ลูกครึ่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๐	๑๖๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวง หมายเลข ยส.๓๐๑๒ – หนองยาง บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายบุญเลิศพรานเนื้อ บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดคำเกิดนอก – สวนยางยายดม บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๙	โครงการยกระดับถนนดินลงลูกรัง สายนาบางส้มเรียง หอมหวล – ถนนเชื่อมศรีฐาน บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ยกกระดับถนนดินลงลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงดินถมคันทางบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางยุวเรศ หงษ์หินโย บ้านนิคม หมู่ที่ ๒	๕๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๔ บ่อ	๐	๕๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางเสาวณี ประชุมชัย บ้านนิคม หมู่ที่ ๒	๑๔๑,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย วางท่อขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๐ บ่อ	๐	๑๔๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านยายเพ็ง ธรรมมา บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๘ บ่อ ผิวจรรยา คสล.หนา ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายหลังบ้านนายบุญ เลิศ ชุมคำ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๓ บ่อ	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๑๔	โครงการเสริมผิว คสล. ศูนย์กู้ชีพ อบต.กระจาย บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๗	๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยกเลิกไม่ดำเนินการ (โอนลดงบประมาณทั้งจำนวน) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าเสริมผิว คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๐	๐	กองช่าง	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ
๑๕	โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร.อบต. กระจาย	๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าปรับปรุงศูนย์ อปพร.อบต.กระจาย	๐	๗๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑๖	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาบเกียรติ บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑๓	๙๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เสริมผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๐	๙๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๑๗	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสังคม สร้างโสก บ้านกระจาย หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เสริมผิวจราจร คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบาย น้ำ คสล.หนาเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๔ ท่อน และบ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๑๘	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าสุทิมงคล บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยกเลิกไม่ดำเนินการ โอนลดงบประมาณทั้งจำนวน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เสริมผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๐	๐	กองช่าง	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ
๑๙	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดป่าสุทิมงคล บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตาราง เมตร	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๒๐	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา ประชาคม ศาลาประชาคม บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕	๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย สามแยก บ้านนายอุดร หอมหวล – หนองบัว บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘	๔๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรลงลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๐	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๒๒	โครงการปรับปรุงบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๒	๑๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๒	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต.กระจาย ห้องน้ำสาธารณะ อบต.กระจาย บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๗	๙๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต.กระจาย บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๗	๐	๙๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘
รวม ๒๓ โครงการ		๓,๑๑๐,๐๐๐	-	๐	๓,๑๑๐,๐๐๐	-	-

*โอนลด จำนวน ๒ โครงการ เพื่อโอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา -กรณีกันเงินไว้แล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา ณเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑๓	๑๖๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๖๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทองพูล ดงวิสุ่ย บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘	๒๔๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลงลูกรังเฉลี่ยปรับแต่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย หลังวัดบ้านคำเกิดนอก – สวนยาง ตาม บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๗	๒๔๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้าง วัดบ้านโคกพระเจ้า บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ ๙	๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา -กรณีกันเงินไว้แล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๕	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑,๓	๑๔๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางรวม ๘๐ เมตร รายละเอียดดังนี้ ๑.ซอยนางพรพิศ แก้วโสพล กว้าง ๔.๐๐เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ๒.ซอยนายอนันต์ บุญมาพล กว้าง ๔.๐๐เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ๓.ซอยนายลำพูน ลู่วงพล กว้าง ๔.๐๐เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ๔.ซอยนางลำไพร มีแก้วพล กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	๑๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางกองเม็ง หอมหวล - บ้านนางสาววิลาวัลย์ แสงสุวรรณ บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ ๙	๑๘๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กจำนวน ๑๕๓ แผ่น	๑๘๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๗	โครงการขยายเขตบริการระบบ น้ำประปาหมู่บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๒	๔๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ขยายเขตบริการระบบประปา ระยะทาง ๖๒๐ เมตร	๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสี่ แยกหน้าบ้านนายประพันธ์ เข็ม เพชร บ้านนิคม หมู่ที่ ๒	๑๑๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงผิวจราจร คสล. กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๗ ตารางเมตร	๑๑๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา -กรณีกันเงินไว้แล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๙	โครงการเสริมผิวถนน คสล. สายหน้าบ้านนางผาง มิ่งขวัญ บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕	๙๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เสริมผิวถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลุก ซอยบ้านนางสาวกัญพัฒนา มีแก้ว บ้านกระจาย หมู่ที่ ๓	๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายนานายอูลัย สิงห์ครุฑ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๖	๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร โดยลงดินถมเกลี่ยปรับแต่งจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ลบ.ม. และลง ดินลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร	๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านเชียงเครือ -บ้านม่วงไข่ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๖	๑๑๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดินลูกรังผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๓๐ เมตร โดยลงดินถมเกลี่ยปรับแต่งจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ลบ.ม. และลง ดินลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๕๒๘ ตารางเมตร	๑๑๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา -กรณีกันเงินไว้แล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านนางนงคราญ แดงไทย บ้านนิคม หมู่ที่ ๒	๑๖๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๗๐ เมตร โดยลงดินถมเกลี่ยปรับแต่งจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ลบ.ม. และลง ดินลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๔๓ ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔,๓๕๐ ตารางเมตร	๑๖๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายแยกอรุณประเสริฐ – นานาง ไพริน เอ็นดู บ้านนิคม หมู่ที่ ๒	๙๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๓๐ เมตร โดยลงดินลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๐ ตารางเมตร	๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็น โรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ์ทาง เกษตร องค์การบริหารส่วนตำบล กระจาย บ้านกระจาย หมู่ที่ ๗	๘๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นโรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางเกษตร ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	๘๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๑๖	โครงการยกระดับถนนดินลูกรัง สายสามแยกกานายนายปราณี บุญทศ -นายายหอม บ้านกระจายหมู่ที่ ๑	๙๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ยกกระดับถนนดินลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๕ เมตร โดยลงดินถมเกลี่ยปรับแต่งจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. และลง ดินลูกรัง หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๘ ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา -กรณีกันเงินไว้แล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑๗	โครงการวางขยายเขตบริการ ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้าน กระจาย หมู่ที่ ๓	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ขยายเขตบริการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑๕๐ เมตร จุดที่ ๒ วางท่อ PVC ขนาด Ø ๑ - ๑/๒ นิ้ว ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๑๘	โครงการเสริมผิวถนน คสล.สาย บ้านนางบรรทม สัตบัน บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑๓	๗๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เสริมผิวถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ ตารางเมตร	๗๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๑๙	โครงการเสริมผิวถนน คสล.สาย หน้าบ้านนางถัด บุญทศ บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕, ๑๒	๑๔๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เสริมผิวถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร	๑๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
รวม ๑๙ โครงการ		๒,๒๙๔,๐๐๐		๒,๒๙๔,๐๐๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา -กรณีที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้านนายคุณ สลับศรี บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๒	๒๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางวงษ์ อยู่เย็น บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ ๑๐	๒๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๓	โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่ แยกบ้านนายประเชิญ นักบุญ - หน้าวัดคำเกิด บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๔	๓๖๐,๐๐๐ เงินสะสม	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร	๓๖๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนยางพารา - อรุณ ประเสริฐ บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา -กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบคลองสาย A บ้าน โนนรัง หมู่ที่ ๑๑	๒๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทองพูล ดวงวิสุ่ย บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘	๒๗๐,๐๐๐ เงินสะสม	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตารางเมตร ใหญ่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้าน นางพัต บุญทศ - สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕	๑๔๙,๐๐๐ เงินสะสม	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๔ ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อม ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ	๑๔๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สามแยก บ้าน นายสัดดี บุญทศ - สามแยกไปหนองหล่ม บ้านกระจ่าย หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๓ ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๔ บ่อ	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา -กรณีที่ยังไม่ได้กำหนดผูกพันไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๙	โครงการเสริมผิว ถนน คสล. จุดบ้านนายเสาร์ กกแก้ว บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เสริมผิว ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหน้าวัดกระจายใน บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑๓	๙๐,๐๐๐ เงินสะสม	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๑ ท่อน บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเล็ก จำนวน ๖ บ่อ ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๗ เมตร	๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗
รวม ๑๐ โครงการ		๒,๐๐๙,๐๐๐		๒,๐๐๙,๐๐๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา -กรณีกันเงินไว้แล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายแยกอรุณประเสริฐ-คลองส่งน้ำ บ้านโนนรัง (ตอนปู้ตา) บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๖	๙,๙๑๖,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร	๙,๙๑๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๖มีย-๒๓ ธค๖๗
๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายกระจาย - ศรีฐาน ช่วงบ้านกระจาย หมู่ที่ ๓	๖,๒๒๔,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (รหัสนวัตกรรมไทย : ๐๗๐๒๐๐๓๑)	๖,๒๒๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๕ตค๖๗- ๑๒กพ๖๘
๓	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลกระจาย โดยจัดซื้อติดตั้งโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑ จำนวน ๑๕๖ ต้น	๙,๙๘๔,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลกระจาย โดยจัดซื้อติดตั้งโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑จำนวน ๑๕๖ ต้น	๙,๙๗๙,๙๔๔	๔,๐๕๖	กองช่าง	๑๐ตค๖๗- ๑มค๖๘
รวม ๓ โครงการ		๒๖,๑๒๔,๐๐๐		๒๖,๑๑๙,๙๔๔	๔,๐๕๖		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการปรับปรุงชั้นพื้นโครงสร้างถนนดินลูกรังผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๕ ต้น สายแยกอรุณประเสริฐ - บ้านหนองบาก (ช่วงบ้านกระจาย หมู่ที่ ๑๓ - บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕, ๑๒)	๙,๙๕๗,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๕๐ ตารางเมตร	๐	๙,๙๕๗,๐๐๐	กองช่าง	๔มีค-๑สค ๖๘
๒	โครงการปรับปรุงชั้นพื้นโครงสร้างถนนดินลูกรังผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๕ ต้น สายแยกอรุณประเสริฐ - บ้านหนองหงอก (ช่วงบ้านคำเกิด หมู่ที่ ๗)	๙,๗๖๙,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๖๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๐	๙,๗๖๙,๐๐๐	กองช่าง	๔มีค-๑สค ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๑๕ ต้น ถนนสายโนนแก-บ้านทุ่งมน ช่วงบ้านกระจาย หมู่ที่ ๓	๘,๐๘๙,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๐	๘,๐๘๙,๐๐๐	กองช่าง	๔มีค-๑สค ๖๘
รวม ๓ โครงการ		๒๗,๘๑๕,๐๐๐		๐	๒๗,๘๑๕,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑	กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๗๖ค๖๗- ๒๓ค๖๘
๒	กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน ฯลฯ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๑-๑๗เมย ๖๘
๓	โครงการซัปปลดภัยไร่อุบัติเหตุ	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑-๓๐พค ๖๘
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๓ค๖๗- ๓๐กย๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารและว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑-๓๐มีย ๖๘
๖	โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	๔๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	๒๕๒,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ตค๖๗- ๓๐กย๖๘
รวม ๖ โครงการ		๔๖๐,๐๐๐		๒๕๒,๐๐๐	๘๔,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	๑๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย มอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนภายในตำบลกระจาย	๑๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๐มค ๖๘
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี	๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย สามารถจัดงานวันเด็กและเงินรางวัลการแสดง ค่า จัดสถานที่ ฯลฯ	๖๙,๗๐๐	๓๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๑มค๖๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๒๔๘,๓๑๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย เบิกผลักงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง ตามรายการดังนี้ ๑)เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ๒)เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๓) เงินสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ๔) เงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ๕) เงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖) เงินสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๙๓,๘๒๔	๖๕๔,๔๘๖	กอง การศึกษาฯ	๑ตค๖๗- ๓๐กย๖๘
๔	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๐	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๐เมย ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๕	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) cc ให้กับ โรงเรียน	๙๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยู เอช ที ชนิด กล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ cc ให้กับโรงเรียน จำนวน ๖ แห่ง	๖๓๑,๙๑๕.๙๕	๓๑๘,๐๘๔.๐๕	กอง การศึกษาฯ	๑๓ค๖๗- ๓๐กย๖๘
๖	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) cc ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยู เอช ที ชนิด กล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ cc ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง				
๗	โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน	๒,๑๒๐,๒๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จัดสรร จำนวน ๒๐๐ วัน ให้กับโรงเรียน จำนวน ๖ แห่ง	๙๘๗,๘๐๐	๑,๑๓๒,๔๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓ค๖๗- ๓๐กย๖๘
๘	โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริมทักษะ อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนบ้านกระจ่าย	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านกระจ่าย	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓ค๖๗- ๓๐กย๖๘
๙	โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริมทักษะ อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้า โนนรัง	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓ค๖๗- ๓๐กย๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑๐	โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓ค๖๗- ๓๐กย๖๘
๑๑	โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนิคม	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านนิคม	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓ค๖๗- ๓๐กย๖๘
๑๒	โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านม่วงไข่	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านม่วงไข่	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓ค๖๗- ๓๐กย๖๘
๑๓	โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองบาก	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองบาก	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓ค๖๗- ๓๐กย๖๘
๑๔	โครงการเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนโรงเรียนบ้านกระจาย	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านกระจาย	๐	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๐พย ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนบ้านกระจาย	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านกระจาย	๓๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๐พย ๖๗
รวม ๑๕ โครงการ		๔,๕๕๓,๕๑๐		๒,๓๒๘,๒๓๙.๙๕	๒,๒๒๕,๒๗๐.๐๕		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาพ่นหมอก ควัน ฯลฯ	๐	๘๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑กค-๓๐สค ๖๘
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนตำบลกระจาย	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า วิทยากร ฯลฯ	๐	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑-๓๐มีย ๖๘
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามล ละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๐	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑-๓๑พค ๖๘
๔	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลใน ชุมชน	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๐	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑-๓๑พค ๖๘
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ฯลฯ	๐	๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑-๓๑กค ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอองนาเงอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าวัคซีน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง เหมาฉีดวัคซีน ฯลฯ	๐	๑๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑มีค-๓๐ เมย๖๘
๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑๓	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านกระจาย หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระจาย หมู่ที่ ๓	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๑๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๔	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๗	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๑๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ ๑๐	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๑๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ ๙	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๑๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๖	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๑๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านนิคม หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนิคม หมู่ที่ ๒	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑๑	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๑๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๑๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๒	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๑๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕	๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
รวม ๑๘ โครงการ		๕๘๐,๐๐๐		๐	๕๘๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และ เยาวชนตำบลกระจาย	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๘เมย๖๘
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอป่าต้ว	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าต้ว	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑-๓๐มิย ๖๘
รวม ๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐		๐	๔๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๔๙,๒๐๐	๘๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓-๑๔มีค ๖๘
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๔๓,๙๗๕	๖,๐๒๕	กอง การศึกษาฯ	๑๕พย๖๗
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๐	๑๐๐,๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓เมย๖๘
๔	โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอป่าต้ว	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าต้ว	๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๐พค ๖๘
๕	โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ บ้านเชียงเครือหมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือหมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘
๗	โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ บ้านนิคม หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนิคม หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘
๘	โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘
๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑, ๓, ๑๓	๑๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระจาย หมู่ที่ ๓	๐	๑๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ ๙	๑๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ ๙	๐	๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๖	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๖	๐	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๒๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘	๑๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘	๐	๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๒๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๕, ๑๒	๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๒	๐	๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑เมย-๓๑ พค๖๘
๒๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลาใน การ ดำเนินงาน
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระจาย หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘
๒๕	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านกระจาย หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระจาย หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘
๒๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘
๒๗	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเกิด หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘
๒๘	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘
๒๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๓๐	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑มีค ๖๘
รวม ๓๐ โครงการ		๘๕๐,๐๐๐		๔๓๓,๑๗๕	๔๑๖,๘๒๕		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเกษตรครบวงจร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๐	๒๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑-๓๑พค ๖๘
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ผลตำบลกระจ่าย	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๐	๕๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑-๓๐มิย ๖๘
๓	โครงการจัดทำโรงเรือนไฮโดรโปนิคส์พร้อมอุปกรณ์ปลูก	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๐	๕๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑-๓๑พค ๖๘
๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระจ่าย	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าปัจจัยการผลิต ค่าวิทยากร ฯลฯ	๐	๒๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑-๓๑พค ๖๘
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๐	๑๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑-๓๑พค ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเกษตรครบวงจร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๖	โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจ เที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระ เกียรติฯ	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะ ฯลฯ	๐	๑๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๑-๓๑พค ๖๘
๗	โครงการส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ พร้อมทั้งการ ดูแลรักษา และค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๐	๒๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	๓มีย/๒๘ กค/๑๒สค ๖๘
รวม ๗ โครงการ		๑๘๐,๐๐		๐	๑๘๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี และประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล กระจาย ร่วมกับส่วนราชการ	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๓ค๖๗- ๓๐กย๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลกระจาย	๒๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๙๙,๙๕๕	๓๐,๐๔๕	สำนักปลัด	๒๕-๒๘มีค ๖๘
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๐,๕๐๐	๙,๕๐๐	สำนักปลัด	๕มีค๖๘
๕	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก	๒๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก	๒๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑-๓๑คค ๖๗
๖	โครงการ “อำเภอ..จิตอาสา” น้อม นำพาสังคมเป็นสุข ให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอป่าต้ว	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าต้ว	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑-๓๑คค ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี และประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
๗	โครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธีวันสำคัญ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอป่าต้ว	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าต้ว	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑-๓๑ตค ๖๗
๘	โครงการบริจาคโลหิต โดยเสด็จพระราชกุศล และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอป่าต้ว	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าต้ว	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑-๓๑ตค ๖๗
๙	กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผลตามเป้าหมาย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑มีค-๓๐ เมย๖๘
รวม ๙ โครงการ		๓๓๗,๐๐๐		๒๖๑,๙๕๕	๗๕,๐๔๕		