



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นมา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย



รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย  
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างขุมประตู่ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5,12	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขุมประตู่ทางเข้า หมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5,12 กว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร	350,000	0	0	0	348,000	2,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ 9	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร	200,000	0	0	0	198,000	2,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.กระเจาย จุดแปลงเกษตร – กองทุนสวัสดิการชุมชน (โรงเย็น) บ้านคำ เกิด หมู่ที่ 7	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ โอนลดงบประมาณ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	200,000	0	199,400	0	0	600	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถาวร สีโสภา บ้านกระเจาย หมู่ที่ 13	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 165.00 ตารางเมตร	101,000	0	0	0	100,000	1,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสันติพงศ์ โนนจันทร์ บ้าน ม่วงไข่ หมู่ที่ 8	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	160,000	0	0	0	158,000	2,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข ยส.3012 – หนองยาง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ โอนลดงบประมาณ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า367.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.25 เมตร	200,000	0	200,000	0	0	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายบุญเลิศพรานเนื้อ บ้านคำเกิด หมู่ที่ 4	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร	200,000	0	0	198,000	0	2,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดคำเกิดนอก – สวนยางขยายตม บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ข้าง ละ 0.50 เมตร	200,000	0	50,000	148,000	0	2,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
9	โครงการยกระดับถนนดินลูกรังสายนางงามสัมเริง หอมหวล – ถนนเชื่อมศรีฐาน บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ โอนลดทั้งจำนวน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่ายกระดับถนนดินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 160.00 ลูกบาศก์เมตร ลงดินถมคันทางบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 240.00 ลูกบาศก์เมตร	100,000	0	100,000	0	0	0	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางยุวเรศ หงษ์กินโย บ้านนิคม หมู่ที่ 2	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ	59,000	0	0	0	59,000	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอบำเหน็จ จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
11	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางเสาวณี ประชุมชัย บ้านนิคม หมู่ที่ 2	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 90 ท่อน พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ	141,000	0	0	0	138,000	3,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
12	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านยายเพ็ง ธรรมา บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 1	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 63 ท่อน พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ ผิวจราจร คสล.หนา 0.10 เมตร กว้าง 1.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145 ตารางเมตร	200,000	0	0	0	198,000	2,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายหลังบ้านนายบุญเลิศ ชุมคำ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 142 ท่อน พร้อมบ่อพัก 13 บ่อ	200,000	0	0	0	198,000	2,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
14	โครงการเสริมผิว คสล. ศูนย์กู้ชีพ อบต.กระจ่าย บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ โอนลดทั้งจำนวน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิว คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร	70,000	0	70,000	0	0	0	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68
15	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาบเกียรติ บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 13	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย --เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	99,000	0	0	0	98,000	1,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจา อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
16	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสังคม สร้างโสก บ้าน กระเจา หมู่ที่ 3	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนานเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 54 ท่อน และบ่อบัก จำนวน 5บ่อ	200,000	0	0	0	198,000	2,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
17	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดป่าสุทธิมงคล บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ โอนลดทั้งจำนวน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร	100,000	0	100,000	0	0	0	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68
18	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม ศาลาประชาคม บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมศาลา ประชาคม บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	50,000	0	0	50,000	0	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยก บ้านนายอูตร หอมหวล -หนองบัว บ้าน ม่วงไข่ หมู่ที่ 8	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720.00 ตารางเมตร	40,000	0	0	0	0	40,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68
20	โครงการปรับปรุงบ่อบาดล้างปฏิกุล บ้าน หนองบาก หมู่ที่ 12	สถานะ กำลังดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อบาดล้างปฏิกุล บ้าน หนองบาก หมู่ที่ 12	150,000	0	0	150,000	0	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำดุง จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
21	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต. กระเจาย บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต. กระเจาย บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7	90,000	0	0	0	90,000	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
รวม 21 โครงการ			3,210,000		719,000		3,148,400	61,600		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจา อำเภอบำเหน็จ จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -กรณีเงินไว้แล้ว

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกระเจา หมู่ที่ 13	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 265 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	0	167,000	0	0	166,000	1,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายทองพูล ดวงวิสัย บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังเกลี่ยปรับแต่งข้างละ 0.50 เมตร	250,000	0	0	0	248,000	2,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดบ้านคำเกิดนอก - สวนยางตาม บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	250,000	0	0	0	248,000	2,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
4	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกระเจา หมู่ที่ 1,3	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางรวม 80 เมตร รายละเอียดดังนี้ 1. ซอยนางพรพิศ แก้วโสมพล กว้าง 4.00เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 20 เมตร 2. ซอยนายอนันต์ บุญมาพล กว้าง 4.00เมตรหนา 0.04 เมตร ยาว 20 เมตร 3. ซอยนายลำพูน ลู่วังพล กว้าง 4.00เมตรหนา 0.04 เมตร ยาว 20 เมตร 4. ซอยนางลำไพ มีแก้วพล กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 20 เมตร	150,000	0	0	0	148,000	2,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -กรณีกันเงินไว้แล้ว

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้าง วัดบ้านโคกพระเจ้า บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ 9	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	0	60,000	0	0	60,000	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางกองเม็ง หอมทวล – บ้านนางสาววิลาวัลย์ แสงสุวรรณ บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ 9	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กจำนวน 153 แผ่น	0	190,000	0	0	189,000	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
7	โครงการขยายเขตบริการระบบ น้ำประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองบาก หมู่ที่ 12	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตบริการระบบประปา ระยะทาง 620 เมตร	0	58,000	0	0	58,000	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
8	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสี่ แยกหน้าบ้านนายประพันธ์ เข็ม เพชร บ้านนิคม หมู่ที่ 2	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร คสล. กว้าง 23 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร	0	120,000	0	0	119,000	1,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
9	โครงการเสริมผิวถนน คสล. สายหน้า บ้านนางผาง มิ่งขวัญ บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 60 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	0	100,000	0	0	99,000	1,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำเหน็จ จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -กรณีเงินไว้แล้ว

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
10	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ซอยบ้านนางสาวกัญจน์พัฒน์ มีแก้ว บ้านกระเจาย หมู่ที่ 3	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	0	80,000	0	0	80,000	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
11	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านนายอู้อยู่ยง สิงห์ครุฑ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 600 เมตร โดยลงดินถมเกลี่ยปรับแต่งจำนวนไม่ น้อยกว่า 198 ลบ.ม. และลงดินลูกรัง หนา 0.10 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 216 ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร	0	80,000	0	0	80,000	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
12	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านเชียงเครือ –บ้านม่วงไข่ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 630 เมตร โดยลงดินถมเกลี่ยปรับแต่งจำนวนไม่ น้อยกว่า 267 ลบ.ม. และลงดินลูกรัง หนา 0.10 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 321 ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,528 ตารางเมตร	0	120,000	0	0	119,000	1,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
13	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านนางนงคราญ แดงไทย บ้านนิคม หมู่ที่ 2	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 870 เมตร โดยลงดินถมเกลี่ยปรับแต่งจำนวนไม่ น้อยกว่า 552 ลบ.ม. และลงดินลูกรัง หนา 0.10 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 443 ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร	0	170,000	0	0	169,000	1,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -กรณีเงินไว้แล้ว

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
14	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สาย แยกอรุณประเสริฐ – นานางไพบริน เอ็นดู บ้านนิคม หมู่ที่ 2	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 730 เมตร โดยลงดินลูกรัง หนา 0.10 เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 372 ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,650 ตารางเมตร	0	90,000	0	0	90,000	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
15	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็น โรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย บ้านกระเจาย หมู่ที่ 7	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงจอดรถเป็นโรงเรือนเก็บวัสดุ อุปกรณ์ทางเกษตร ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 แห่ง	0	85,400	0	0	85,000	400	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
16	โครงการยกระดับถนนดินลูกรัง สาย สามแยกนายนายปราณี บุญทศ – นายายหอม บ้านกระเจายหมู่ที่ 1	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่ายกระดับถนนดินลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 375 เมตร โดยลงดินถมเกลี่ยปรับแต่งจำนวนไม่ น้อยกว่า 450 ลบ.ม. และลงดินลูกรัง หนา 0.10 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 158 ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	95,000	0	0	0	95,000	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
17	โครงการวางขยายเขตบริการระบบ น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกระเจาย หมู่ที่ 3	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตบริการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 วางท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 150 เมตร จุดที่ 2 วางท่อ PVC ขนาด Ø 1 – 1/2 นิ้ว ระยะทาง 150 เมตร	0	30,000	0	0	30,000	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
19	โครงการเสริมผิวถนน คสล. สายบ้านนางบรรทม สัดบัน บ้านกระเจาย หมู่ที่ 13	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนน คสล. กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 37 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 167 ตาราง เมตร	0	73,000	0	0	73,000	0	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -กรณีเงินไว้แล้ว

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
20	โครงการเสริมผิวถนน คสล.สายหน้า บ้านนางถัด บุญทศ บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5, 12	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 250 ตารางเมตร	150,000	0	0	0	148,000	2,000	กองช่าง	1 ก.ค. 68- 30 ก.ย. 68
รวม 20 โครงการ			895,000	1,423,400	0	0	2,304,000	13,400		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจา อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน –กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง บ้านนายคุณ สลับศรี บ้านหนอง บาก หมู่ที่ 12	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 350 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	220,000	0	0	0	210,000	1,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนางวงษ์ อยู่เย็น บ้านคำสร้าง บ่อ หมู่ที่ 10	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า 420 ตารางเมตร	250,000	0	0	0	248,000	2,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
3	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกบ้าน นายประเชิญ นักบุญ – หน้าวัดคำ เกิด บ้านคำเกิด หมู่ที่ 4	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกร รีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร ระยะทาง 178 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 890 ตารางเมตร	360,000	0	0	0	358,000	2,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวน ยางพารา – อรุณประเสริฐ บ้านคำ เกิด หมู่ที่ 7	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 400 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	250,000	0	0	0	248,000	2,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เรียบคลองสาย A บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 400 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	250,000	0	0	0	248,000	2,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจา อำเภอบำเหน็จ จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน –กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนายทองพูล ดงวิสัย บ้านม่วง ไข่ หมู่ที่ 8	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 106 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	270,000	0	0	0	268,000	2,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสายบ้านนางพัด บุญทศ - สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน บ้านหนอง บาก หมู่ที่ 5	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 114 ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อม ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 12 บ่อ	149,000	0	0	0	148,000	1,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สามแยกบ้าน นาย สลัด บุญทศ - สามแยกไปหนอง หล่ม บ้านกระเจา หมู่ที่ 3	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 53 ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 4 บ่อ	120,000	0	0	0	119,000	1,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
9	โครงการเสริมผิว ถนน คสล. จุดบ้านนายเสาร์ กกแก้ว บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิว ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 25 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า 125 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	50,000	0	0	0	50,000	0	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหน้าวัดกระเจาใน บ้านกระเจา หมู่ที่ 13	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 51 ท่อน บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก จำนวน 6 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 57 เมตร	90,000	0	0	0	89,000	1,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
รวม 10 โครงการ			2,009,000	0	0	0	1,995,000	14,000		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำเหน็จ จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน =(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) อนุมัติเงินไว้แล้ว

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายแยกจรดประเสริฐ-คลองส่งน้ำบ้านโนนรัง (ตอนปุดา) บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร	9,916,000	0	0	0	9,916,000	0	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
2	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายกระจาย - ศรีฐาน ช่างบ้านกระจาย หมู่ที่ 3	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (รหัสนวัตกรรมไทย : 07020031)	6,224,000	0	0	0	6,224,000	0	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
3	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลกระเจาย โดยจัดซื้อติดตั้งโคมไฟ แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 แหล่งท่องเที่ยวตำบลกระเจาย	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลกระเจาย โดยจัดซื้อติดตั้งโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020031จำนวน 156 ต้น	9,984,000	0	0	0	9,984,000	0	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
<b>รวม 3 โครงการ</b>			<b>26,124,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,124,000</b>	<b>0</b>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำเหน็จ จังหวัดยโสธร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน =(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

1.2 กลยุทธ์เส้นทางคมนาคมที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.4 กลยุทธ์ระบบประปาที่ก่อสร้าง/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

1.3 กลยุทธ์ราง/คลองระบายระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น/ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
1	ปรับปรุงชั้นพื้นโครงสร้างถนนดิน ลูกรังผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 15 ต้น สายแยกอรุณประเสริฐ - บ้านหนอง บาก (ช่วงบ้านกระเจาย หมู่ที่ 13 - บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5, 12)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 13,250 ตารางเมตร	9,957,000	0	0	0	9,957,000	0	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
2	ปรับปรุงชั้นพื้นโครงสร้างถนนดิน ลูกรังผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 15 ต้น สายแยกอรุณประเสริฐ - บ้านหนอง หงอก (ช่วงบ้านคำเกิด หมู่ที่ 7)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,067 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 892 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร	9,769,000	0	0	0	9,769,000	0	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 15 ต้น ถนนสายโนนแก-บ้านทุ่งมน ช่วง บ้านกระเจาย หมู่ที่ 3	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - กว้าง 5 เมตร ยาว 2,215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,075 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ย ปรับแต่งกว้างข้างละ 0.50 เมตร	8,089,000	0	0	0	8,089,000	0	กองช่าง	1 ต.ค. 67- 30 ธ.ค. 67
รวม 3 โครงการ			27,815,000	0	0	0	27,815,000	0		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบ้านดง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
1	กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ และทำความสะอาด ค่าพาหนะในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน ฯลฯ	20,000	0	0	0	18,170	1,830	สำนักปลัด	27 ธ.ค. 67- 5 ม.ค. 68
2	กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่และทำความสะอาด ค่าพาหนะในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน ฯลฯ	20,000	0	0	0	18,330	1,670	สำนักปลัด	11-16เม.ย.68
3	โครงการขับขี้อปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับขี้อปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เช่น ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	30,000	0	0	0	25,590	4,410	สำนักปลัด	11-17เม.ย.67
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	สถานะ ไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	50,000	0	2,700	0	0	47,300	สำนักปลัด	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบ้านดง จังหวัดสุรินทร์

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
5	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	สถานะ ไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอาหารและ ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า วิทยากร ฯลฯ	20,000	0	20,000	0	0	0	สำนักปลัด	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
6	โครงการเฝ้าระวังและ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้า ระวังและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	420,000	0	0	0	359,800	60,200	สำนักปลัด	1ต.ค.67-30 ก.ย.68
รวม 6 โครงการ			560,000		22,700		405,390	115,410		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำดุง จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็งในทุกด้าน

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับ ทุนการศึกษาและการให้ ความช่วยเหลือนักเรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	15,000	0	0	0	15,000	0	กองการ ศึกษา	30 ก.ย. 68
2	โครงการ วันเด็กแห่งชาติประจำปี	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัน เด็กแห่งชาติ เช่น เงินรางวัลการแสดง ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ	70,000	0	0	0	69,700	300	กองการ ศึกษา	11 ม.ค. 68
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน วัด จำนวน 4 แห่ง 1)เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 970,200 2)เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 197,200 3) เงินสนับสนุนค่านั่งสือเรียน 12,400 4) เงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 17,980 5) เงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 20,150 6) เงินสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 30,380	1,248,310	-	150,920	-	1,064,029	33,361	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
4	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	สถานะ ไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	30,000	0	30,000	0	0	0	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำดุง จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็งในทุกด้าน

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ
5	ค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) cc ให้กับ โรงเรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 cc ให้กับ โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง และให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 4 แห่ง	970,000	0	0	0	910,025.79	59,974.21	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
6	ค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) cc ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จัดสรร จำนวน 200 วัน ให้กับโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง	2,120,200	0	0	0	1,936,940	183,260	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
7	โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จัดสรร จำนวน 200 วัน ให้กับโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
8	โครงการเกษตรเพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเกษตรเพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน กระเจาย	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
9	โครงการเกษตรเพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเกษตรเพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโคก พระเจ้าโนนรัง	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
10	โครงการเกษตรเพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเกษตรเพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน เชียงเครือคำสร้างป่อ	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำบัด จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็งในทุกด้าน

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
11	โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริม ทักษะอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเกษตรเพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน นิคม	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
12	โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริม ทักษะอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเกษตรเพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน ม่วงไข่	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
13	โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริม ทักษะอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเกษตรเพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน หนองบก	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
14	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเข้าค่าย ลูกเสือนักเรียน โรงเรียนบ้านกระเจาย	30,000	0	0	0	30,000	0	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
15	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดการ แข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนบ้านกระเจาย	30,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
รวม 15 โครงการ			4,573,510	0	180,920	0	4,095,694.79	296,895.21		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็งในทุกด้าน

(3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
1	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	สถานะ ไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ฯลฯ	80,000	0	10,000	0	0	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
2	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนตำบลกระจาย	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลกระจาย เช่น ค่าอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ	30,000	0	10,600	0	19,393	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
3	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เช่น ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	30,000	0	3,207	0	16,793	0	กองสา ธารณ สุขฯ	7 พ.ค. 68
4	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตาม ฤดูกาลในชุมชน	สถานะ ไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลใน ชุมชน เช่น ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	10,000	0	10,000	0	0	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็งในทุกด้าน

(3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส พติด (TO BE NUMBER ONE) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ	50,000	0	24,500	0	25,428	72	กองสา ธารณ สุขฯ	1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช นารี เช่น ค่าวัคซีน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาฉีด วัคซีน ฯลฯ	120,000	0	22,804	0	97,196	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย. 68
7	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านกระเจาย หมู่ที่ 1	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน กระเจาย หมู่ที่ 1	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 - 30 มิ.ย. 68
8	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านกระเจาย หมู่ที่ 13	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน กระเจาย หมู่ที่ 13	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 - 30 มิ.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็งในทุกด้าน

(3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
9	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านกระเจาย หมู่ที่ 3	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านกระเจาย หมู่ที่ 3	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 – 30 มิ.ย. 68
10	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคำเกิด หมู่ที่ 4	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านคำเกิด หมู่ที่ 4	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 – 30 มิ.ย. 68
11	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 – 30 มิ.ย. 68
12	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคำสร้าง บ่อ หมู่ที่ 10	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 – 30 มิ.ย. 68
12	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโคกพระ เจ้า หมู่ที่ 9	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ 9	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 – 30 มิ.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็งในทุกด้าน

(3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
13	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 – 30 มิ.ย. 68
14	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านนิคม หมู่ที่ 2	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านนิคม หมู่ที่ 2	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 – 30 มิ.ย. 68
15	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 – 30 มิ.ย. 68
16	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านม่วงไข่ หมู่ ที่ 8	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 – 30 มิ.ย. 68
17	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองบาก หมู่ที่ 12	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 12	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 – 30 มิ.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำดุง จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็งในทุกด้าน

(3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
18	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	20,000	0	0	0	20,000	0	กองสา ธารณ สุขฯ	1 – 30 มิ.ย. 68
19	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกาย เดิน วิ่ง เพื่อ สุขภาพ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	0	20,000	5,000	0	14,564	436	กองสา ธารณ สุขฯ	14 ก.พ. 68
รวม 19 โครงการ			580,000	20,000	86,111	0	433,374	508		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจา อำเภอบ้านดง จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.1 กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็งในทุกด้าน

(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และเยาวชนตำบล กระเจา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย --เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และเยาวชน ตำบลกระเจา เช่น ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า วัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	20,000	0	0	0	20,000	0	สำนักปลัด	8 เม.ย. 68
2	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย --เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านดง จังหวัดยโสธร ให้กับที่ ทำการปกครองอำเภอบ้านดง	20,000	0	0	0	20,000	0	สำนักปลัด	11 มิ.ย. 68
รวม 2 โครงการ			40,000	0	0	0	40,000	0		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่า อุปกรณ์กีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ	150,000	0	0	0	150,000	0	กองการ ศึกษาฯ	25 – 27 มี.ค. 68
2	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด งานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ เงินรางวัล ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ	100,000	50,000	0	0	143,975	6,025	กองการ ศึกษาฯ	13 เม.ย. 68
3	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด งานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	100,000	20,000	0	0	116,900	3,100	กองการ ศึกษาฯ	13 เม.ย. 68
4	โครงการขอรับการสนับสนุน การจัดงานสืบทอดประเพณี บุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับการ สนับสนุนการจัดงานสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง	20,000	0	0	0	20,000	0	กองการ ศึกษาฯ	1 – 15 พ.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(5) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
5	โครงการจัดงานประเพณี บุญข้าวจี บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการจัดงาน ประเพณีบุญข้าวจี ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำสร้าง บ่อ หมู่ที่ 10	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 – 31 มี.ค. 68
6	โครงการจัดงานประเพณี บุญข้าวจี บ้านเชียงเครือหมู่ ที่ 6	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญข้าวจี ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือหมู่ ที่ 6	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 – 31 มี.ค. 68
7	โครงการจัดงานประเพณี บุญข้าวจี บ้านนิคม หมู่ที่ 2	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญข้าวจี ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนิคม หมู่ที่ 2	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 – 31 มี.ค. 68
8	โครงการจัดงานประเพณี บุญข้าวจี บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11	สถานะ ไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญข้าวจี ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11	10,000	0	0	0	0	10,000	กองการ ศึกษา	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
9	โครงการจัดงานประเพณี บุญข้าวจี บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญข้าวจี ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 – 31 มี.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(5) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
10	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ บ้านกระเจาย หมู่ ที่ 1, 3, 13	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระเจาย หมู่ ที่ 3	160,000	0	0	0	160,000	0	กองการ ศึกษาฯ	15 – 30 เม.ย. 68
19	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ 9	สถานะ ไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ 9	15,000	0	0	0	0	15,000	กองการ ศึกษาฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
20	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	30,000	0	0	0	30,000	0	กองการ ศึกษาฯ	1 – 15 พ.ค. 68
21	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8	15,000	0	0	0	150,000	0	กองการ ศึกษาฯ	1 – 15 พ.ค. 68
22	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ บ้านหนองบก หมู่ที่ 5, 12	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบก หมู่ที่ 12	80,000	0	0	0	80,000	0	กองการ ศึกษาฯ	1 – 15 พ.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(5) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
23	โครงการจัดงานประเพณี บุญพระเวส บ้านกระเจาย หมู่ที่ 1	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญพระเวส ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระเจาย หมู่ที่ 1	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 – 31 มี.ค. 68
24	โครงการจัดงานประเพณี บุญพระเวส บ้านกระเจาย หมู่ที่ 13	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญพระเวส ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระเจาย หมู่ที่ 13	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 – 31 มี.ค. 68
25	โครงการจัดงานประเพณี บุญพระเวส บ้านกระเจาย หมู่ที่ 3	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญพระเวส ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระเจาย หมู่ที่ 3	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 – 31 มี.ค. 68
26	โครงการจัดงานประเพณี บุญพระเวส บ้านคำเกิด หมู่ ที่ 4	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญพระเวส ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเกิด หมู่ ที่ 4	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 – 31 มี.ค. 68
27	โครงการจัดงานประเพณี บุญพระเวส บ้านคำเกิด หมู่ ที่ 7	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญพระเวส ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเกิด หมู่ ที่ 7	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษา	1 – 31 มี.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบำดุง จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

(5) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
28	โครงการจัดงานประเพณี บุญพระเวส บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ 9	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญพระเวส ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกพระ เจ้า หมู่ที่ 9	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษาฯ	1 - 31 มี.ค. 68
29	โครงการจัดงานประเพณี บุญพระเวส บ้านม่วงไข่ หมู่ ที่ 8	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญพระเวส ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงไข่ หมู่ ที่ 8	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษาฯ	1 - 31 มี.ค. 68
30	โครงการจัดงานประเพณี บุญพระเวส บ้านหนองบาก หมู่ที่ 12	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีบุญพระเวส ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 12	10,000	0	0	0	10,000	0	กองการ ศึกษาฯ	1 - 31 มี.ค. 68
รวม 30 โครงการ			800,000	70,000	0	0	970,875	34,125		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจา อำเภอบำดุง จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาดำเนินการเอง

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเกษตรครบวงจร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรครบวงจร

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ	สถานะ ไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	20,000	0	20,000	0	0	0	กองส่งเสริมการเกษตร	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68
2	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ผลตำบลกระเจา	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ผลตำบลกระเจา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	50,000	0	0	90,230	9,770	กองส่งเสริมการเกษตร	1 มิ.ย. 68 – 30 ก.ย. 68
3	โครงการจัดทำโรงเรือนไฮโดรโปนิคส์พร้อมอุปกรณ์ปลูก	สถานะ ไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำโรงเรือนไฮโดรโปนิคส์พร้อมอุปกรณ์ปลูก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	0	50,000	0	0	0	กองส่งเสริมการเกษตร	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68
4	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระเจา	สถานะ ไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระเจา เช่น ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าปัจจัยการผลิต ค่าวิทยากร ฯลฯ	20,000	0	20,000	0	0	0	กองส่งเสริมการเกษตร	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจา อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาดำเนินการเอง

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเกษตรครบวงจร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรครบวงจร

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เช่น ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	10,000	0	0	0	10,000	0	กองส่งเสริมการเกษตร	9 ก.ย. 68
6	โครงการคินคองสวทไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ	สถานะ ไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคินคองสวทไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ฯลฯ	10,000	0	0	0	0	10,000	กองส่งเสริมการเกษตร	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68
7	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ พร้อมทั้งการดูแลรักษา และค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	20,000	0	16,550	0	3,450	0	กองส่งเสริมการเกษตร	1 – 30 พ.ย. 67
รวม 7 โครงการ			180,000	50,000	106,550	0	103,680	19,770		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบ้านดง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี และประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา

4.1 กลยุทธ์พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
1	โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย ร่วมกับส่วนราชการ	สถานะ ไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย ร่วมกับส่วนราชการ เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	10,000	0	0	0	0	10,000	สำนักปลัด	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย เช่น ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ฯลฯ	230,000	0	0	0	199,955.00	30,045.00	สำนักปลัด	25 – 28 ก.พ. 68
3	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ	20,000	0	0	0	10,040	9,960	สำนักปลัด	5 มี.ค. 68
5	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านดง จังหวัดบุรีรัมย์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก	22,000	0	0	0	22,000	0	สำนักปลัด	25 ต.ค. 67

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจายดำเนินการเอง

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี และประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา

4.1 กลยุทธ์พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี

4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
6	โครงการ “อำเภอ..จิตอาสา” น้อมนำพาสังคมเป็นสุข	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ “อำเภอ..จิตอาสา” น้อมนำพาสังคมเป็นสุข ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอป่าดัว	10,000	0	0	0	10,000	0	สำนักปลัด	26 พ.ย. 67
7	โครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธีวันสำคัญ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธีวันสำคัญ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอป่าดัว	20,000	0	0	0	20,000	0	สำนักปลัด	3 ต.ค. 67
8	โครงการบริจาคโลหิต โดยเสด็จพระราชกุศล และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสำหรับการบริจาคโลหิต โดยเสด็จพระราชกุศลและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอป่าดัว	10,000	0	0	0	10,000	0	สำนักปลัด	26 พ.ย. 67
9	กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ผลตามเป้าหมาย-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	25,000	0	0	0	14,086	10,914	สำนักปลัด	7 มี.ค. 68 – 30 ก.ย. 68
รวม 9 โครงการ			347,000	0	0	0	286,081	60,919		

**ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี**

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย ไม่สามารถดำเนินหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก

- ๑) มีการเปลี่ยนแปลงแผนนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อนำงบประมาณไปบริหารและพัฒนาในด้านอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และบริบทของพื้นที่ในภาพรวม
- ๒) ปัญหาทางธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น พายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น
- ๓) ปัญหาเรื่องโรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา ป้องกัน และควบคุม เช่น โรคระบาดโควิด ๑๙ เป็นต้น
- ๔) ปัญหาการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

**ข้อเสนอแนะ**

- ๑) เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณตามหนังสือสั่งการและซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ของกระทรวงมหาดไทย และคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ
- ๒) เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงการเตรียมพร้อมรับภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
- ๓) เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เรื่องโรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา ป้องกัน และควบคุม
- ๔) เสนอให้มีการเร่งรัดติดตามกำกับดูแลการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ