



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย



รายงานผลการกำกับติดตาม  
แผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – เมษายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย  
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

สรุปรายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

1. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	121	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)
● รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ 6 เดือน	จำนวน	121	โครงการ	54,591,800	
● อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 9.09	จำนวน	11	โครงการ	11,213,310	45.60%
● ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 35.53	จำนวน	43	โครงการ	25,221,795	46.20%
● ยังไม่ดำเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 42.97	จำนวน	52	โครงการ	17,216,695	0%
● ยกเลิก (ไม่ดำเนินการ) คิดเป็นร้อยละ 2.47	จำนวน	3	โครงการ	734,000	0%
● เพิ่มเติม (โอนตั้งจ่ายใหม่) คิดเป็นร้อยละ 9.91	จำนวน	12	โครงการ	940,000	0%

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่ายดำเนินการเอง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
1	ก่อสร้างกำแพงพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคม	250,000	0	0	0	0	250,000	0.00%	-	-	/	-	-	
2	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	100,000	0	0	0	0	100,000	0.00%	-	-	/	-	-	
3	ก่อสร้างซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 1, 3, 13	350,000	0	0	0	0	350,000	0.00%	-	-	/	-	-	
4	ก่อสร้างตลาดสีเขียว	200,000	0	0	0	0	200,000	0.00%	-	-	/	-	-	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจรัส บุญทศ บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 3	0	151,000	0	0	0	151,000	0.00%	-	-	/	-	/	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโนนยาง บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	0	200,000	0	0	0	200,000	0.00%	-	-	/	-	/	
7	ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้าน นายคุณ สลับศรี บ้านหนองบาก หมู่ที่ 12	110,000	0	0	0	0	110,000	0.00%	-	-	/	-	-	
8	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นางเกตุทิพย์ พลชัย บ้านคำเกิด หมู่ที่ 4	220,000	0	0	0	0	220,000	0.00%	-	-	/	-	-	
9	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นางฉลอม พลพวก บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8	183,000	0	0	0	0	183,000	0.00%	-	-	/	-	-	
10	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายหนิต เชื้อบัณฑิต บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8	117,000	0	0	0	0	117,000	0.00%	-	-	/	-	-	
11	ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านยายสำเริง- นายบุญแถม แสงส่อง บ้านนิคม หมู่ที่ 2	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00%	-	-	/	-	-	
12	ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดโนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11	44,000	0	44,000	0	0	0	0.00%	-	-	-	/	-	
13	ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล	200,000	0	0	0	0	200,000	0.00%	-	-	/	-	-	

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจายดำเนินการเอง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้านนายสิงห์ หอมหวล บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10	250,000	0	0	0	0	250,000	0.00%	-	-	/	-	-	
15	ก่อสร้างท่อกระจายข่าว บ้านกระจาย หมู่ที่ 3	70,000	0	0	0	0	70,000	0.00%	-	-	-	-	-	
16	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ตลาดบ้านกระจาย หมู่ที่ 3	200,000	0	0	0	0	200,000	0.00%	-	-	-	-	-	
17	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	490,000	0	490,000	0	0	0	0.00%	-	-	-	/	-	
18	โครงการขยายเขตบริการน้ำประปา บ้านกระจาย หมู่ที่ 1	0	29,000	0	0	0	0	0.00%	-	-	/	-	/	
19	โครงการขยายเขตบริการน้ำประปา บ้านกระจาย หมู่ที่ 13	0	78,000	0	0	0	0	0.00%	-	-	/	-	/	
20	ก่อสร้างโดมระหว่างอาคาร บ้านกระจาย หมู่ที่ 1	180,000	0	0	0	0	180,000	0.00%	-	-	-	-	-	
21	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งประตูรั้วหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย	0	133,000	0	0	0	133,000	0.00%	-	-	/	-	/	
22	ยกระดับถนนดินลูกรัง สายบ้านนายชาญชัย โพธิ์ศรี บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7	150,000	0	0	0	0	150,000	0.00%	-	-	/	-	-	
23	ยกระดับถนนดินลูกรังสายนาพ้ออุทัย สิงห์ครุฑ บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	200,000	0	200,000	0	0	0	0.00%	-	-	-	/	-	
24	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกบ้านนายสมบัติ สุวรรณเพชร บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00%	-	-	/	-	-	
25	โครงการวางท่อ คสล. สายนานาชาติ แก้วขาว บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	0	9,000	0	0	0	9,000	0.00%	-	-	/	-	/	

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจายดำเนินการเอง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
26	โครงการวางท่อ คสล. สายนายนายประยง ระริน บ้านกระจาย หมู่ที่ 3	0	11,000	0	0	0	11,000	0.00%	-	-	/	-	/	
27	โครงการวางท่อ คสล. สายนายนายสิน บุญทศ บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	0	9,000	0	0	0	9,000	0.00%	-	-	/	-	/	
28	โครงการวางท่อ คสล. สายนายนายอิทธิชน แก้วสี บ้านกระจาย หมู่ที่ 3	0	11,000	0	0	0	11,000	0.00%	-	-	/	-	/	
29	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกหนองโนนฮ้าง-สามแยกโบสถ์ คริสจักรโนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11	226,000	0	0	0	0	226,000	0.00%	-	-	-	-	-	
30	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองแคน บ้านกระจาย หมู่ที่ 3	670,000	0	380,000	0	0	290,000	0.00%	-	-	/	-	-	
31	ปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำเกิด หมู่ที่ 4	50,000	0	0	0	45,000	5,000	90.00%	-	/	-	-	-	
32	ปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11	0	44,000	0	0	0	44,000	0.00%	-	-	/	-	/	
33	ปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านหนองบาก หมู่ที่ 12	0	45,000	0	0	0	45,000	0.00%	-	-	/	-	/	
รวม 33 โครงการ		5,060,000	720,000	1,114,000	0	45,000	4,621,000	0.88%						

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจายดำเนินการเอง (กรณีเงินไว้)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
1	โครงการก่อสร้างตลาดสดบ้านกระจาย	497,000	0	0	0	497,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองผือ บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7	148,000	0	0	0	148,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
3	โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำารองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย พร้อมรั้ว	448,000	0	0	0	448,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านแม่گرد บ้านคำเกิด หมู่ที่ 4	90,000	0	0	90,000	0	0	100.00%	/	-	-	-	-	
5	โครงการก่อสร้างคูวังผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกระจาย หมู่ที่ 1	397,000	0	0	0	397,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
6	โครงการปรับปรุงบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล บ้านหนองบก หมู่ที่ 12	200,000	0	0	0	200,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
7	โครงการปรับปรุงพื้น คสล. หน้าห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย	99,000	0	0	0	99,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
8	โครงการเสริมผิว ถนน คสล. สายข้างบ้าน นายนพรัตน์ โนนศรีชัย บ้านกระจาย หมู่ที่ 1	397,000	0	0	0	397,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
รวม 8 โครงการ		2,276,000	0	0	90,000	2,186,000	0	100.00%						

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่ายดำเนินการเอง (เงินทุนสำรองสะสม/กรณีเงินไว้)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
1	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายถนนอรุณประเสริฐ - บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8	198,000	0	0	0	198,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนา นายดี ระลอกน้ำ บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 13	34,000	0	0	0	34,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
3	โครงการเสริมผิวถนน คสล. สายสามแยก บ้านแม่ขาว บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 13	21,500	0	0	0	21,500	0	100.00%	-	/	-	-	-	
4	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายคลอง ไผ่ - นายายแพง บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 3	9,500	0	0	0	9,500	0	100.00%	-	/	-	-	-	
5	โครงการขยายเขตบริการน้ำประปา บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 13	64,000	0	0	0	64,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
6	โครงการขยายเขตบริการน้ำประปา บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	158,000	0	0	0	158,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
7	โครงการขยายเขตบริการน้ำประปา บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 3	72,000	0	0	0	72,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
8	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11	87,000	0	0	0	87,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
รวม 8 โครงการ		644,000	0	0	0	644,000	0	100.00%						

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจายดำเนินการเอง (เงินทุนสำรองสะสม/กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
1	โครงการยกระดับถนนดินลูกรัง สายนานายเลิศ บุญทศ บ้านนิคม หมู่ที่ 2	110,000	0	0	0	110,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
2	โครงการเสริมผิว ถนน คสล. สายสามแยก บ้านนายจันทน์ ชูรัตน์ บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ 9	110,000	0	0	0	110,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
3	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7	180,000	0	0	180,000	0	0	100.00%	/	-	-	-	-	
4	โครงการขยายเขตบริการน้ำประปา โรงปุ๋ยชุมชน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 12	89,000	0	0	89,000	0	0	100.00%	/	-	-	-	-	
5	โครงการขยายเขตบริการน้ำประปา บ้านหนองบาก หมู่ที่ 12	22,000	0	0	22,000	0	0	100.00%	/	-	-	-	-	
6	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ 9	35,000	0	0	0	35,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
รวม 6 โครงการ		546,000	0	0	291,000	255,000	0	100.00%						

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเจาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัย

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเจายดำเนินการเอง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอน เพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
1	ปรับปรุงชั้นโครงสร้างถนนลูกรังปิดทับ ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนิคม หมู่ที่ 2 - บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5 ตำบลกระเจาย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร	9,988,000	0	0	0	9,966,000	22,000	99.77%	-	/	-	-	-	
2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายระหว่างบ้านหนองบาก หมู่ที่ 5 - บ้านนิคม หมู่ที่ 2 ตำบลกระเจาย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร	9,963,000	0	0	0	9,939,000	24,000	99.75%	-	/	-	-	-	
3	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองผือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตรยาว 540 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร	8,560,000	0	0	0	0	8,560,000	0.00%	/	-	-	-	-	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเจาย หมู่ 3 เชื่อมตำบลศรีฐาน กว้าง 5 เมตรยาว 2450 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,250 ตารางเมตร	9,967,000	0	0	9,946,000	0	21,000	99.78%	/	-	-	-	-	
รวม 4 โครงการ		38,478,000	0	0	9,946,000	19,905,000	8,627,000	77.57%						

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่ายดำเนินการเอง

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000	0	0	0	18,170	1,830	90.85%	-	/	-	-	-	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00%	-	-	/	-	-	
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00%	-	-	/	-	-	
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	220,000	0	0	0	220,000	0.00%	-	-	-	-	/	
5	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	420,000	0	0	252,000	84,000	84,000	80.00%	/	-	-	-	-	
รวม 5 โครงการ		480,000	220,000	0	252,000	102,170	345,830	50.59%						

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่ายดำเนินการเอง

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน	12,000	0	0	0	0	12,000	0.00%	-	-	/	-	-	
2	เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนภายในตำบลกระจ่าย	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00%	-	-	/	-	-	
3	วันเด็กแห่งชาติประจำปี	50,000	0	0	0	49,210	790	98.42%	-	/	-	-	-	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	893,200	0	0	0	386,316	506,884	43.25%	/	-	-	-	-	
4	เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน													
5	เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน													
6	เงินสนับสนุนค่านั่งสือเรียน													
7	เงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน													
8	เงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน													
9	เงินสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน													
	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	1,612,800	0	0	626,992	0	405,008	0.00%	/	-	-	-	-	
10	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)													
11	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)													
12	อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน	1,612,800	0	0	0	905,250	707,550	56.12%	/	-	-	-	-	
13	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านกระจ่าย	80,000	0	0	0	0	80,000	0.00%	-	-	/	-	-	
14	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง	10,000	0	0	0	0	10,000	0.00%	-	-	/	-	-	
15	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างป่อ	10,000	0	0	0	0	10,000	0.00%	-	-	/	-	-	
16	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านนิคม	10,000	0	0	0	0	10,000	0.00%	-	-	/	-	-	
17	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านม่วงไข่	10,000	0	0	0	0	10,000	0.00%	-	-	/	-	-	
18	อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองบาก	10,000	0	0	0	0	10,000	0.00%	-	-	/	-	-	
	<b>รวม 18 โครงการ</b>	<b>4,330,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626,992</b>	<b>1,340,776</b>	<b>1,782,232</b>	<b>30.95%</b>						

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่ายดำเนินการเอง

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
1	ควบคุมป้องกันโรคใช้เลือกออก	70,000	0	0	0	0	70,000	0.00%	-	-	/	-	-	
2	บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบล กระจ่าย	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00%	-	-	/	-	-	
3	เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	80,000	0	0	0	0	80,000	0.00%	-	-	/	-	-	
4	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	100,000	0	15,000	0	0	85,000	0.00%	-	-	/	-	-	
5	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	100,000	15,000	0	7,318	106,622	1,060	98.92%	-	/	-	-	-	
6	สุขภาพอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00%	-	-	/	-	-	
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	260,000	0	0	0	0	260,000	0.00%	-	-	/	-	-	
รวม 7 โครงการ		650,000	15,000	15,000	7,318	106,622	536,060	16.03%						

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจายดำเนินการเอง

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
1	ฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และเยาวชนตำบลกระจาย	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00%	-	-	/	-	-	
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าดัว	5,000	0	0	0	0	5,000	0.00%	-	-	/	-	-	
รวม 2 โครงการ		25,000	0	0	0	0	25,000	0.00%						

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่ายดำเนินการเอง

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
1	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	70,000	50,000	0	0	91,604	28,396	76.33%	-	/	-	-	-	
2	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	40,000	0	0	0	0	40,000	0.00%	-	-	/	-	-	
3	จัดงานประเพณีลอยกระทง	70,000	50,000	0	0	117,155	2,845	97.62%	-	/	-	-	-	
4	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกระจ่าย	200,000	0	0	0	0	200,000	0.00%	-	-	/	-	-	
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าดิว	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00%	-	-	/	-	-	
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 1	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนิคม หมู่ที่ 2	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกระจ่าย หมู่ที่ 3	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเกิด หมู่ที่ 4	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 5	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 6	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเกิด หมู่ที่ 7	10,000	0	0	0	0	10,000	0.00%	-	-	/	-	-	
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 8	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกพระเจ้า หมู่ที่ 9	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่ 10	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 12	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกระจ่าย หมู่ที่ 13	10,000	0	0	0	10,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
รวม 18 โครงการ		530,000	100,000	0	0	328,759	301,241	52.18%						

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจายดำเนินการเอง

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเกษตรกรบวงจร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
1	พัฒนากิจกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	0	0	0	47,800	2,200	95.60%	-	/	-	-	-	
2	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00%	-	-	/	-	-	
3	คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น อย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ	20,000	0	0	0	15,000	5,000	75.00%	-	/	-	-	-	
4	ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00%	-	-	/	-	-	
รวม 4 โครงการ		110,000	0	0	0	62,800	47,200	42.90%						

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระจายดำเนินการเอง

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี และประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ความก้าวหน้า การเบิกจ่าย (%)	สถานะการดำเนินการ					หมายเหตุ
									อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	เพิ่มเติม	
1	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	50,000	0	0	0	0	50,000	0.00%	-	-	/	-	-	
2	บริการประชาชนเคลื่อนที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกระจาย ร่วมกับส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0	10,000	0.00%	-	-	/	-	-	
3	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลกระจาย	200,000	0	0	0	178,128	21,872	89.06%	-	/	-	-	-	
4	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00%	-	-	/	-	-	
5	องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย (ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอป่า ดัว จังหวัดยโสธร)	22,000	0	0	0	22,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าดัว	40,000	0	0	0	40,000	0	100.00%	-	/	-	-	-	
7	จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000	0	0	0	5,540	9,460	36.93%	/	-	-	-	-	
8	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	0	0	0	0	50,000	0.00%	-	-	/	-	-	
รวม 8 โครงการ		407,000	0	0	0	245,668	161,332	60.36%						

## 2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

### 2.1 ปัญหาอุปสรรค

- 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจายมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
- 2) การตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ เพราะมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างอื่น ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แก้ไข ในระหว่างปีงบประมาณทำให้กระทบต่อการปฏิบัติงาน
- 3) ภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น พายุ น้ำท่วม วาตภัย เป็นต้น
- 4) เรื่องโรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา ป้องกัน และควบคุม เช่น โรคระบาดโควิด 19 เป็นต้น

### 2.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ
- 2) เสนอให้มีการดำเนินการตามแผนงานที่ตั้งไว้ แต่หากมีเหตุจำเป็นก็สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
- 3) เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงการเตรียมพร้อมรับภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
- 4) เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เรื่องโรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา ป้องกัน และควบคุม